

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ТСЖ № 16 Октябрьского РИК г.Курган
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Лифт Модерн-Сервис"
 Стройка -
 Объект -

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	10 ОКПО
	10 ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	29.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2018 г.

Смета № 1, Капитальный ремонт лифтов по адресу: г.Курган, 3 мкр-н, 13 (подъезд 5)

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 299,5965 тыс. руб.

Средства на оплату труда 5,446 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 574,45 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Замена станции управления, аппарата приказного и аппаратов вызывных															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ФЕРмр41-01-007-01	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа НР (1206,76 руб.): 80% от ФОТ (1508,45 руб.) СП (905,07 руб.): 60% от ФОТ (1508,45 руб.)	система управления	1	1733,26	1495,69	237,57	12,76	1733,26	1495,69	237,57	12,76	161 161	1,1 1,1
2	2	ФЕРмр41-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг: без доработки рамы пола НР (520,69 руб.): 80% от ФОТ (650,86 руб.) СП (390,52 руб.): 60% от ФОТ (650,86 руб.)	1 кабина	1	668,25	650,86	17,39		668,25	650,86	17,39		70,9 70,9	
3	3	ФЕРмр41-03-005-01	Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта, кг: до 500 НР (251,17 руб.): 80% от ФОТ (313,96 руб.) СП (188,38 руб.): 60% от ФОТ (313,96 руб.)	1 створка дверей	2	161,48	156,98	4,5		322,96	313,96	9		17,1 34,2	
4	4	ФЕРмр41-01-009-03	Замена ограничителя скорости НР (66,05 руб.): 80% от ФОТ (82,56 руб.) СП (49,54 руб.): 60% от ФОТ (82,56 руб.)	1 ограничитель	1	84,87	82,56	2,31		84,87	82,56	2,31		8,45 8,45	
5	5	ФЕРмр41-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабиньг (противовеса) длиной 2 м НР (48,08 руб.): 80% от ФОТ (60,1 руб.) СП (36,06 руб.): 60% от ФОТ (60,1 руб.)	1 направляющая длиной 2 м	1	60,1	60,1			60,1	60,1			6,7 6,7	
6	6	ФЕРмр41-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 3 НР (136,4 руб.): 80% от ФОТ (170,5 руб.) СП (102,3 руб.): 60% от ФОТ (170,5 руб.)	2 м высоты подъема	25	6,82	6,82			170,5	170,5			0,76 19	
7	7	ФЕРмр41-02-006-01	Установка фотодатчика реверса НР (188,75 руб.): 80% от ФОТ (235,94 руб.) СП (141,56 руб.): 60% от ФОТ (235,94 руб.)	1 фотодатчик	1	239,37	235,94	3,43		239,37	235,94	3,43		25,1 25,1	
8	8	ФЕРмр41-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков: работа лифтов одиночная НР (110,66 руб.): 80% от ФОТ (138,33 руб.) СП (83 руб.): 60% от ФОТ (138,33 руб.)	1 датчик	3	46,11	46,11			138,33	138,33			5,21 15,63	
9	9	ФЕРмр41-01-012-04	Замена поста "Ревизия" НР (56,25 руб.): 80% от ФОТ (70,31 руб.) СП (42,19 руб.): 60% от ФОТ (70,31 руб.)	1 пост	1	70,31	70,31			70,31	70,31			7,48 7,48	
10	10	ФЕРм08-03-594-06	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 1 НР (15,2 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10,4 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	5800,71	1101,12	1648,95	499,39	58,01	11,01	16,49	4,99	111 1,11	44,4 0,44
11	11	ФЕРмр41-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде - 1 НР (148,9 руб.): 80% от ФОТ (186,12 руб.) СП (111,67 руб.): 60% от ФОТ (186,12 руб.)	1 аппарат	1	186,12	186,12			186,12	186,12			19,8 19,8	
12	12	ФЕРмр41-01-012-01	Замена аппарата вызывного: работа лифта одиночная НР (452,81 руб.): 80% от ФОТ (566,01 руб.) СП (339,61 руб.): 60% от ФОТ (566,01 руб.)	1 аппарат	9	62,89	62,89			566,01	566,01			6,77 60,93	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13	13	ФЕРмр41-01-025-01	Выверка балансира кабины со снятием нагрузки НР (46,13 руб.): 80% от ФОТ (57,66 руб.) СП (34,6 руб.): 60% от ФОТ (57,66 руб.)	1 балансир	1	57,66	57,66			57,66	57,66			6,76	6,76	
14	14	ФЕРмр41-01-013-01	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1 НР (118,17 руб.): 80% от ФОТ (147,71 руб.) СП (88,63 руб.): 60% от ФОТ (147,71 руб.)	1 балка	1	147,71	147,71			147,71	147,71			15,9	15,9	
Электромонтажные работы																
15	15	ФЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля НР (145,32 руб.): 85% от ФОТ (170,96 руб.) СП (111,12 руб.): 65% от ФОТ (170,96 руб.)	100 м		2,27 $((183+8+25+11)/100)^*1$	75,4	75,2	0,2	0,11	171,16	170,71	0,45	0,25	9,64 21,88	0,01 0,02
16	16	ФЕРм08-02-409-02	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 НР (251,12 руб.): 95% от ФОТ (264,34 руб.) СП (171,82 руб.): 65% от ФОТ (264,34 руб.)	100 м		0,44 $((8+25+11)/100)^*1$	2977,07	323,7	890,65	277,06	1309,91	142,43	391,89	121,91	34,4 15,14	24,3 10,69
17	17	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 35 НР (44,51 руб.): 95% от ФОТ (46,85 руб.) СП (30,45 руб.): 65% от ФОТ (46,85 руб.)	100 м		0,44 $((8+25+11)/100)^*1$	723,24	105,39	18,41	1,08	318,23	46,37	8,1	0,48	11,2 4,93	0,16 0,07
18	18	ФЕРм08-02-405-02	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм ² , до: 35 НР (692,27 руб.): 95% от ФОТ (728,7 руб.) СП (473,66 руб.): 65% от ФОТ (728,7 руб.)	100 м		1,83 $183/100^*1$	1616,32	393,34	250,23	4,86	2957,87	719,81	457,92	8,89	41,8 76,49	0,72 1,32
Монтаж электрооборудования по приямку																
19	19	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая НР (7,19 руб.): 95% от ФОТ (7,57 руб.) СП (4,92 руб.): 65% от ФОТ (7,57 руб.)	100 шт.		0,01 $1/100^*1$	1455,95	754,91	65,2	1,62	14,56	7,55	0,65	0,02	76,1 0,76	0,24
20	20	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 НР (10,85 руб.): 95% от ФОТ (11,42 руб.) СП (7,42 руб.): 65% от ФОТ (11,42 руб.)	шт.	1	22,11	10,88	9,21	0,54	22,11	10,88	9,21	0,54	1,13 1,13	0,08 0,08	
21	21	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке НР (3,72 руб.): 95% от ФОТ (3,92 руб.) СП (2,55 руб.): 65% от ФОТ (3,92 руб.)	100 шт.		0,01 $1/100^*1$	1524,4	391,84	129,79	0,41	15,24	3,92	1,3		39,5 0,4	0,06
Монтаж электрооборудования по кабине																
22	22	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая НР (7,19 руб.): 95% от ФОТ (7,57 руб.) СП (4,92 руб.): 65% от ФОТ (7,57 руб.)	100 шт.		0,01 $1/100^*1$	1455,95	754,91	65,2	1,62	14,56	7,55	0,65	0,02	76,1 0,76	0,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 1 Замена станции управления, аппарата приказного и аппаратов вызывных										17185,65				574,45	13,72
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										9327,1	5295,98	1156,36	149,86	574,45	13,72
Накладные расходы										4528,18					
Сметная прибыль										3330,37					
Итого по акту:															
Монтаж оборудования										10309,37				451,85	1,1
Электромонтажные работы на других объектах										6448,68				100,72	12,6
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										427,6				21,88	0,02
Итого										17185,65				574,45	13,72
В том числе:															
Материалы										2874,76					
Машины и механизмы										1156,36					
ФОТ										5445,84					
Накладные расходы										4528,18					
Сметная прибыль										3330,37					
Приказ министерства строительства и жхх рф № 25760-юр/08 от 13.08.2015г 17 185,65 * 6,22										106894,74					
Станция управления УКЛ-78000,36руб*1л.										78000,36					
Провода КПЛ (18 х 0,75-70м)*262,47руб*1л.										18372,9					
Провода КПЛ (12 х 0,75-35м)*190,06руб*1л.										6652,1					
Кабель провод ПУВПГ 18 х 0,75-(66м*162,89руб)*1л.										10750,74					
Шкив ограничителя скорости-1шт*2933,44руб*1л.										2933,44					
Пост вызовов-9шт*474,50руб*1л.										4270,5					
Пост приказов с поэтажной индексацией-1шт*7853,30руб*1л.										7853,3					
Купе кабины-1шт*37050,01руб*1л.										37050,01					
Двери кабины-1 комплект*6059,30руб*1л.										6059,3					
Фотореле ДК "Гонг"-1 комплект*3853,20руб*9л.										3853,2					
Выключатель ВБЧ2ЧЛ+ прерыватель в сб-1 комплект*3584,10руб*1л.										3584,1					
Крепление подв.кабеля КПЛ-3шт*633,49руб*1л.										1900,47					
Зажим (клипса)-50 шт*16,25руб*1л.										812,5					
Розетка наружная 220В-2шт*130,00руб*1л.										260					
Звонок в прямом 24В-1шт*452,53руб*1л.										452,53					
Пост ревизии 4 кноп-й ПКТ-40-1шт*715,00руб*1л.										715					
Провод заземления ж/з ПВ-3 х 1,5-20м*45,24руб*1л.										904,8					
Провод медный ПВ-1 х 4мм-11м*26,13руб*1л.										287,43					
Выключатель путевой ВПЛГ-03-2шт*432,64руб*1л.										865,28					
Плафоны антивандальные-1шт*1049,88руб*1л.										1049,88					
Кембрики (трубка ПВХ) d3-8м*26,00руб*1л.										208					
Кембрики (трубка ПВХ) d12-25м*39,00руб*1л.										975					
Кембрики (трубка ПВХ) d20-11м*52,00руб*1л.										572					
Хомуты пластиковые стяжки 3,5х100-1упак.*130,00руб*1л.										130					
Траспортные расходы - доставка										4189					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ВСЕГО по акту										299596,5				574,45	13,72

ЗАКАЗЧИК

ТСЖ № 16 Октябрьского РИК

ИНН/КПП 4501120000/450101001

640023 г. Курган, 3 мкр, д.13

тел./факс: 8(3522) 54-17-28

Отделение № 8599 ПАО Сбербанк г.Курган

Р/с 40705810532000005254

К/с 30101810100000000650

БИК 0437356

Председатель

Л.М. Дудина
Л.М. Дудина

М.п. « 28 » 12 2018 г.



ПОДРЯДЧИК

ООО «Лифт Модерн-Сервис»

ИНН/КПП 7204116969/720301001

625008, г. Тюмень ул. Революции, 82

тел./факс: 62-20-60/62-23-37

ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва

Р/с № 40702810345100030432

К/с 30101810000000000201

БИК 044525201

Коммерческий директор

О.Е. Сальников
О.Е. Сальников

М.п. «Лифт Модерн-Сервис»
2018 г.

