

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ТСЖ № 16 Октябрьского РИК г.Курган  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Лифт Модерн-Сервис"  
 Стройка -  
 Объект -

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	28.02.2019	01.02.2019	28.02.2019

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2019 г.

Смета № 1, Капитальный ремонт лифтов по адресу: г.Курган, 3 мкр-н, 13 ( подъезд 2)

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 299,5965 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 5,446 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 574,45 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Замена станции управления, аппарата приказного и аппаратов вызывных															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ФЕРмр41-01-007-01	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа НР (1206,76 руб.): 80% от ФОТ (1508,45 руб.) СП (905,07 руб.): 60% от ФОТ (1508,45 руб.)	система управления	1	1733,26	1495,69	237,57	12,76	1733,26	1495,69	237,57	12,76	161 161	1,1 1,1
2	2	ФЕРмр41-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг: без доработки рамы пола НР (520,69 руб.): 80% от ФОТ (650,86 руб.) СП (390,52 руб.): 60% от ФОТ (650,86 руб.)	1 кабина	1	668,25	650,86	17,39		668,25	650,86	17,39		70,9 70,9	
3	3	ФЕРмр41-03-005-01	Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта, кг: до 500 НР (251,17 руб.): 80% от ФОТ (313,96 руб.) СП (188,38 руб.): 60% от ФОТ (313,96 руб.)	1 створка дверей	2	161,48	156,98	4,5		322,96	313,96	9		17,1 34,2	
4	4	ФЕРмр41-01-009-03	Замена ограничителя скорости НР (66,05 руб.): 80% от ФОТ (82,56 руб.) СП (49,54 руб.): 60% от ФОТ (82,56 руб.)	1 ограничитель	1	84,87	82,56	2,31		84,87	82,56	2,31		8,45 8,45	
5	5	ФЕРмр41-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабиньг (противовеса) длиной 2 м НР (48,08 руб.): 80% от ФОТ (60,1 руб.) СП (36,06 руб.): 60% от ФОТ (60,1 руб.)	1 направляющая длиной 2 м	1	60,1	60,1			60,1	60,1			6,7 6,7	
6	6	ФЕРмр41-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 3 НР (136,4 руб.): 80% от ФОТ (170,5 руб.) СП (102,3 руб.): 60% от ФОТ (170,5 руб.)	2 м высоты подъема	25	6,82	6,82			170,5	170,5			0,76 19	
7	7	ФЕРмр41-02-006-01	Установка фотодатчика реверса НР (188,75 руб.): 80% от ФОТ (235,94 руб.) СП (141,56 руб.): 60% от ФОТ (235,94 руб.)	1 фотодатчик	1	239,37	235,94	3,43		239,37	235,94	3,43		25,1 25,1	
8	8	ФЕРмр41-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков: работа лифтов одиночная НР (110,66 руб.): 80% от ФОТ (138,33 руб.) СП (83 руб.): 60% от ФОТ (138,33 руб.)	1 датчик	3	46,11	46,11			138,33	138,33			5,21 15,63	
9	9	ФЕРмр41-01-012-04	Замена поста "Ревизия" НР (56,25 руб.): 80% от ФОТ (70,31 руб.) СП (42,19 руб.): 60% от ФОТ (70,31 руб.)	1 пост	1	70,31	70,31			70,31	70,31			7,48 7,48	
10	10	ФЕРм08-03-594-06	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 1 НР (15,2 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10,4 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	5800,71	1101,12	1648,95	499,39	58,01	11,01	16,49	4,99	111 1,11	44,4 0,44
11	11	ФЕРмр41-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде - 1 НР (148,9 руб.): 80% от ФОТ (186,12 руб.) СП (111,67 руб.): 60% от ФОТ (186,12 руб.)	1 аппарат	1	186,12	186,12			186,12	186,12			19,8 19,8	
12	12	ФЕРмр41-01-012-01	Замена аппарата вызывного: работа лифта одиночная НР (452,81 руб.): 80% от ФОТ (566,01 руб.) СП (339,61 руб.): 60% от ФОТ (566,01 руб.)	1 аппарат	9	62,89	62,89			566,01	566,01			6,77 60,93	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13	13	ФЕРмр41-01-025-01	Выверка балансира кабины со снятием нагрузки НР (46,13 руб.): 80% от ФОТ (57,66 руб.) СП (34,6 руб.): 60% от ФОТ (57,66 руб.)	1 балансир	1	57,66	57,66			57,66	57,66			6,76	6,76	
14	14	ФЕРмр41-01-013-01	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1 НР (118,17 руб.): 80% от ФОТ (147,71 руб.) СП (88,63 руб.): 60% от ФОТ (147,71 руб.)	1 балка	1	147,71	147,71			147,71	147,71			15,9	15,9	
Электромонтажные работы																
15	15	ФЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля НР (145,32 руб.): 85% от ФОТ (170,96 руб.) СП (111,12 руб.): 65% от ФОТ (170,96 руб.)	100 м		2,27 $((183+8+25+11)/100)^*1$	75,4	75,2	0,2	0,11	171,16	170,71	0,45	0,25	9,64 21,88	0,01 0,02
16	16	ФЕРм08-02-409-02	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 НР (251,12 руб.): 95% от ФОТ (264,34 руб.) СП (171,82 руб.): 65% от ФОТ (264,34 руб.)	100 м		0,44 $((8+25+11)/100)^*1$	2977,07	323,7	890,65	277,06	1309,91	142,43	391,89	121,91	34,4 15,14	24,3 10,69
17	17	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм <sup>2</sup> , до: 35 НР (44,51 руб.): 95% от ФОТ (46,85 руб.) СП (30,45 руб.): 65% от ФОТ (46,85 руб.)	100 м		0,44 $((8+25+11)/100)^*1$	723,24	105,39	18,41	1,08	318,23	46,37	8,1	0,48	11,2 4,93	0,16 0,07
18	18	ФЕРм08-02-405-02	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм <sup>2</sup> , до: 35 НР (692,27 руб.): 95% от ФОТ (728,7 руб.) СП (473,66 руб.): 65% от ФОТ (728,7 руб.)	100 м		1,83 $183/100^*1$	1616,32	393,34	250,23	4,86	2957,87	719,81	457,92	8,89	41,8 76,49	0,72 1,32
Монтаж электрооборудования по приямку																
19	19	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая НР (7,19 руб.): 95% от ФОТ (7,57 руб.) СП (4,92 руб.): 65% от ФОТ (7,57 руб.)	100 шт.		0,01 $1/100^*1$	1455,95	754,91	65,2	1,62	14,56	7,55	0,65	0,02	76,1 0,76	0,24
20	20	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 НР (10,85 руб.): 95% от ФОТ (11,42 руб.) СП (7,42 руб.): 65% от ФОТ (11,42 руб.)	шт.	1	22,11	10,88	9,21	0,54	22,11	10,88	9,21	0,54	1,13 1,13	0,08 0,08	
21	21	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке НР (3,72 руб.): 95% от ФОТ (3,92 руб.) СП (2,55 руб.): 65% от ФОТ (3,92 руб.)	100 шт.		0,01 $1/100^*1$	1524,4	391,84	129,79	0,41	15,24	3,92	1,3		39,5 0,4	0,06
Монтаж электрооборудования по кабине																
22	22	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая НР (7,19 руб.): 95% от ФОТ (7,57 руб.) СП (4,92 руб.): 65% от ФОТ (7,57 руб.)	100 шт.		0,01 $1/100^*1$	1455,95	754,91	65,2	1,62	14,56	7,55	0,65	0,02	76,1 0,76	0,24

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 1 Замена станции управления, аппарата приказного и аппаратов вызывных										17185,65				574,45	13,72
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										9327,1	5295,98	1156,36	149,86	574,45	13,72
Накладные расходы										4528,18					
Сметная прибыль										3330,37					
<b>Итого по акту:</b>															
Монтаж оборудования										10309,37				451,85	1,1
Электромонтажные работы на других объектах										6448,68				100,72	12,6
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										427,6				21,88	0,02
Итого										17185,65				574,45	13,72
В том числе:															
Материалы										2874,76					
Машины и механизмы										1156,36					
ФОТ										5445,84					
Накладные расходы										4528,18					
Сметная прибыль										3330,37					
Приказ министерства строительства и жхх рф № 25760-юр/08 от 13.08.2015г 17 185,65 * 6,22										106894,74					
Станция управления УКЛ-78000,36руб*1л.										78000,36					
Провода КПЛ (18 x 0,75-70м)*262,47руб*1л.										18372,9					
Провода КПЛ (12 x 0,75-35м)*190,06руб*1л.										6652,1					
Кабель провод ПУВПГ 18 x 0,75-(66м*162,89руб)*1л.										10750,74					
Шкив ограничителя скорости-1шт*2933,44руб*1л.										2933,44					
Пост вызовов-9шт*474,50руб*1л.										4270,5					
Пост приказов с поэтажной индексацией-1шт*7853,30руб*1л.										7853,3					
Купе кабины-1шт*37050,01руб*1л.										37050,01					
Двери кабины-1 комплект*6059,30руб*1л.										6059,3					
Фотореле ДК "Гонг"-1 комплект*3853,20руб*9л.										3853,2					
Выключатель ВБЧ2ЧЛ+ прерыватель в сб-1 комплект*3584,10руб*1л.										3584,1					
Крепление подв.кабеля КПЛ-3шт*633,49руб*1л.										1900,47					
Зажим (клипса)-50 шт*16,25руб*1л.										812,5					
Розетка наружная 220В-2шт*130,00руб*1л.										260					
Звонок в прямом 24В-1шт*452,53руб*1л.										452,53					
Пост ревизии 4 кноп-й ПКТ-40-1шт*715,00руб*1л.										715					
Провод заземления ж/з ПВ-3 x 1,5-20м*45,24руб*1л.										904,8					
Провод медный ПВ-1 x 4мм-11м*26,13руб*1л.										287,43					
Выключатель путевой ВПЛГ-03-2шт*432,64руб*1л.										865,28					
Плафоны антивандальные-1шт*1049,88руб*1л.										1049,88					
Кембрики (трубка ПВХ) d3-8м*26,00руб*1л.										208					
Кембрики (трубка ПВХ) d12-25м*39,00руб*1л.										975					
Кембрики (трубка ПВХ) d20-11м*52,00руб*1л.										572					
Хомуты пластиковые стяжки 3,5x100-1упак.*130,00руб*1л.										130					
Траспортные расходы - доставка										4189					

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ВСЕГО по акту									299596,5				574,45	13,72

**ЗАКАЗЧИК**

ТСЖ № 16 Октябрьского РИК

ИНН/КПП 4501120000/450101001  
 640023 г. Курган, 3 мкр, д.13  
 тел./факс: 8(3522) 54-17-28  
 Отделение № 8599 ПАО Сбербанк г.Курган  
 Р/с 40705810532000005254  
 К/с 30101810100000000650  
 БИК 0437356

**Председатель**

*Л.М. Дудина*  
 \_\_\_\_\_ Л.М. Дудина

М.п.  
 « 04 » 03



**ПОДРЯДЧИК**

ООО «Лифт Модерн-Сервис»

ИНН/КПП 7204116969/720301001  
 625008, г. Тюмень ул. Революции, 82  
 тел./факс: 62-20-60/62-23-37  
 АО «Альфа-Банк» Екатеринбургский филиал  
 Р/с № 40702810438330001607  
 К/с 30101810100000000964  
 БИК 046577964

**Коммерческий директор**

*О.Е. Сальников*  
 \_\_\_\_\_ О.Е. Сальников

М.п.

\_\_\_\_\_ 2019 г.

